

Прогрес проекту

“ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ТРЬОХ ШКОЛАХ ТА СИСТЕМИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ М. РІВНЕ”

м. Рівне, 2018

03.05.2017 – публікація запрошення до участі в тендері щодо виконання робіт з капітального ремонту ЗОШ № 18 та 27.

19.06.2017 – відкриття тендерних пропозицій Учасників.

31.07.2017 – присудження контракту.

За результатами оцінки тендерних пропозицій переможцем тендеру оголошено **ТОВ "Фірма Опорядрембуд"**.

16.08.2017 – заключення контракту з ТОВ "Фірма Опорядрембуд" на виконання робіт по утепленню фасаду та покрівлі, заміні вікон та дверей в ЗОШ № 27, 18.

вересень 2017 – отримання від НЕФКО Траншу 1 кредиту сумою 2 485 412 грн.

06.09.2017 – розпочато роботи з впровадження енергозбереження на об'єктах.

Екологічні вигоди

Показник	Одиниці виміру	Ситуація до впровадження проекту	Очікувана ситуація після впровадження проекту	Досягнуто у 2017
Теплова енергія	МВт/год	2,674	1,930	1,444
CO ₂	т/рік	724.5	522.9	390.2
SO ₂	т/рік	0.0	0.0	0.0
NO _x	т/рік	0.6	0.5	0.3
Dust / Пил	т/рік	0.2	0.2	0.1
Примітка*	Будівельно-монтажні роботи на об'єктах розпочато у вересні 2017 року.			

Впровадження енергозберігаючих заходів на об'єкті ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 по вул. Карпинського, 15а





Впровадження енергозберігаючих заходів на об'єкті ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27 по вул. Дубенській, 133



