

ПРОГРЕС ПРОЄКТУ НЕФКО-1

**«Впровадження енергозбереження у трьох школах та системи енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне»
(ЗОШ № 18, № 27)**

Угода про позику ESC 10/15 від 27.12.2016 між Рівненською міською радою та НЕФКО

м. Рівне, 2020



Реалізовані заходи проєкту



ЗОШ I–III ступенів № 18 Рівненської міської ради по вул. Карпинського, 15а у м. Рівному:

- 1) утеплено стіни (3723,62м²);
- 2) замінено вікна (750,36м²) та зовнішні двері (27,88м²) на енергоефективні;
- 3) встановлено протипожежні металеві двері (3,6м²).

ЗОШ I–III ступенів № 27 Рівненської міської ради по Дубенській, 133 у м. Рівному:

- 1) утеплено стіни (7161,95м²);
- 2) замінено вікна (607,23м²) та зовнішні двері (54,64м²) на енергоефективні;
- 3) утеплено покрівлю (3312,55 м²);
- 4) замінено вікна (зенітні ліхтарі) (179,28м²) на енергоефективні;
- 5) встановлено протипожежні металеві двері (8,55м²).

Зниження обсягу споживання теплової енергії в ЗОШ № 18, 27



Рік	2017, МВт/год	2018, МВт/год	2019, МВт/год	Економія (-) 2019/2018, МВт/год	2018 вартість, грн	2019 вартість, грн	Економія (-) 2019/2018, грн
ЗОШ № 18	369,897	300,605	148,570	-152,035	585699,090	267798,420	-317900,670
ЗОШ № 27	871,718	685,909	365,556	-320,353	1337926,040	664217,260	-673708,780
Всього	1241,615	986,514	514,126	-472,388	1923625,13	932015,680	-991609,450

Загальна економія споживання теплової енергії у 2019 році в порівнянні з 2018 становить 472,388 МВт/год. (406,181 Гкал або 48%).

ЗОШ І–ІІІ ступенів № 18 Рівненської міської ради по вул. Карпинського, 15а



ЗОШ І–ІІІ ступенів № 27 Рівненської міської ради по Дубенській, 133

